

ROBOTY PLANOWANE/REALIZOWANE W 11-12 TYGODNIU				
BRANŻA	ROBOTY ZREALIZOWANE W 11 TYGODNIU (13.03-18.03.2018)	ROBOTY PLANOWANE W 12 TYGODNIU (20.03-25.03.2018)	BADANIA LABORATORYJNE TYDZIEŃ 12	RAPORT POGODOWY TYDZIEŃ 11
DROGOWA	Korytowanie w ul. Franulki Wykop (rowy) w km 6+000 Wykonywanie robót ziemnych w obrębie rond i terenów płaskich Wykonywanie drenaży Nasyp w km 4+200 - 4+600 Umocnienie skarpy Roboty brukarskie w obrębie ronda Wolności	Wykonywanie robót ziemnych w obrębie rond i terenów płaskich Wykonywanie drenaży Umocnienie skarpy Roboty brukarskie w obrębie ronda Wolności		12.03.2018 - 4 °C 13.03.2018 - 5 °C 14.03.2018 - 6 °C 15.03.2018 - 6 °C 16.03.2018 - 5 °C 17.03.2018 - 3 °C
MOSTOWA	WD-1, 2, 3, 4, 5 - wstrzymane roboty	WD-5 - roboty przygotowawcze do brukowania skarp stożków nasypowych		
ELEKTRYKA, TELETECHNIKA	Wykonanie kanału technologicznego ST5-ST7	Wykonanie Kanału technologicznego rejon ul. Szpitalnej		
SANITARNA HYDROTECHNICZNA	Regulacja wysokościowa studni i wpustów ronda Wolności	Wykonanie kanalizacji deszczowej Rondo Wolności Wykonanie zbiornika retencyjnego Z-05 kontynuacja prac		