

ROBOTY PLANOWANE/REALIZOWANE W OKRESIE 7-8 TYGODNIU				
BRANŻA	ROBOTY ZREALIZOWANE W 7 TYGODNIU (12.02-17.02.2018)	ROBOTY PLANOWANE W 8 TYGODNIU (19.02-24.02.2018)	BADANIA LABORATORYJNE TYDZIEŃ 7	RAPORT POGODOWY TYDZIEŃ 7
DROGOWA	Korytowanie ul. Palmowej Wykop (rowy) w km 7+200 - 7+400 i w ul. Porębskiej Układanie nawierzchni z kostki brukowej	Korytowanie w ul. Palmowej i Cegielnianej Wykop (rowy) w km 7+100 - 7+300 Wykonywanie robót ziemnych w obrębie rond Wykonywanie dreeży		12.02.2018 - -3 °C 13.02.2018 - -2 °C opady śniegu 14.02.2018 - -3 °C 15.02.2018 - -2 °C 16.02.2018 - -4 °C opady śniegu 17.02.2018 - -3 °C opady śniegu
MOSTOWA	WD-1, 2, 3, 4, 5 - wstrzymane roboty	WD-1, 2, 3, 4, 5 - wstrzymane roboty		
ELEKTRYKA, TELETECHNIKA				
SANITARNA HYDROTECHNICZNA	Regulacja wysokościowa wpustów i studni Wykonanie zbiornika Z-05 - roboty ziemne - kontynuacja prac			