

ROBOTY PLANOWANE/REALIZOWANE W 9-10 TYGODNIU				
BRANŻA	ROBOTY ZREALIZOWANE W 9 TYGODNIU (26.02-03.03.2018)	ROBOTY PLANOWANE W 10 TYGODNIU (05.03-10.03.2018)	BADANIA LABORATORYJNE TYDZIEŃ 10	RAPORT POGODOWY TYDZIEŃ 9
DROGOWA	Roboty wstrzymane ze względu na warunki atmosferyczne (ujemne temperatury)	Korytowanie w ul. Palmowej i Cegielnianej Wykop (rowy) w km 7+100 - 7+300 Wykonywanie robót ziemnych w obrębie rond Wykonywanie dreeży		26.02.2018 - -7 °C 27.02.2018 - -8 °C 28.02.2018 - -8 °C 01.03.2018 - -9 °C 02.03.2018 - -8 °C 03.03.2018 - -6 °C
MOSTOWA	WD-1, 2, 3, 4, 5 - wstrzymane roboty	WD-1, 2, 3, 4, 5 - wstrzymane roboty		
ELEKTRYKA, TELETECHNIKA				
SANITARNA HYDROTECHNICZNA				